

ID	Task Name	Duration	'17							07 Aug '17							14 Aug '17							21 Aug '17							28			
			T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M				
1	Werkzaamheden Civiel	33.5 days																																
2	Opzetten faciliteiten	2 days																																
3	Toegangswegen	5 days																																
4	Kraanopstelplaatsen (eventueel fundering)	3 days																																
5	Fundament uitgraven	2 days																																
6	Heiwerkzaamheden	2 days																																
7	Werkvloer aanleggen en mantelbuizen aanbrengen	2 days																																
8	Fundamentsdeel toren plaatsen (ring of boutkooi)	0.5 days																																
9	Wapening en bekisting aanbrengen en beton storten	2 days																																
10	Uitharden	10 days																																
11	Grond herplaatsen en afwerken fundament	2 days																																
12	Opruimen tijdelijke wegen en grond herplaatsing	2 days																																
13	Werkzaamheden Electra (netinpassing en parkontwerp reeds beschikbaar)	32.5 days																																
14	Fundament onderstation uitgraven en aanbrengen	1 day																																
15	Netinpassings werkzaamheden (kabelroute)	2 days																																
16	Parkbekabeling graafwerkzaamheden en kabel leggen	1 day																																
17	Plaatsen inkoopstation	1 day																																
18	Kabel aansluiten in inkoopstation en turbine	2 days																																
19	Afwerken kabeltrace	0.5 days																																
20	Testen en inbedrijfstelling netinpassing	1 day																																
21	Testen en inbedrijfstelling parkbekabeling	1 day																																
22	Werkzaamheden turbine bouw / installatie	31 days																																
23	Opzetten turbine installatie faciliteiten (werkplaats, kantoor, toiletten)	2 days																																
24	Aanpassing openbare toegangswegen	3 days																																
25	Aanleveren turbine componenten (verkeersbegeleiding)	4 days																																
26	Opstellen en afbreken hulpkraan en hoofdkraan	2 days																																
27	Opbouwen turbine	1 day																																
28	Afmonteren	5 days																																
29	Testen en inbedrijfstellen	1 day																																
30	Duurproef (240 uur)	10 days																																
31	Communicatie en overheid	40.5 days																																
32	Vergunningsdocumentatie op locatie	0 days	01/08																															
33	VGM documentatie op locatie	0 days	01/08																															
34	Melding start werkzaamheden	0 days	01/08																															
35	Contact handhaving omgevingsdiensten en waterschap	0 days	01/08																															
36	Informeel omwonenden over start bouw en turbine transport	0 days																																
37	Melding einde werkzaamheden	0 days																																
38	Eind inspectie handhaving	0 days																																

